						1								PROJETS CON	1MUNAUX										
												Cofinance	ırs et montar	its des subvention	s obtenues					Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achev	ées	Maintien ou	
		Numéro							E	itat					Autre fi	inanceur				Etat	Taux des		Indicateurs d'impact	report du pro (préciser la d de report)	ate
Axes	Orientations thématiques	Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)	Région Hauts- de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Montant	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	(Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale + 1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI NO	Observations
		1	Création d'un complexe scolaire pour le R.P.I Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, Ivors, La Villeneuve-sous- Thury	SYRPI	3 910 984 €	2019	3 ans	706 500,00 €	180 746,00 €			567 574,00 €		1 072 710,00 €	67 560,00 €	CAF	2 595 090,00 €	65,21%	3 979 337 €	Achevé.	98%	Capacité d'accueil: 150 élèves Surface: 1300 m² couverts sur un terrain de 5000 m²	+1	Non concer	né Travaux terminés le 15/12/2023.
		2	Construction d'un groupe scolaire à Villers-Saint- Genest	SIRS de Bouillancy/Réez- Fosse- Martin/Villers- Saint-Genest	3 192 293 €	2020	2 ans	420 000,00 €	178 768,41 €			180 284,00 €		1099 820,00 €			1878 872,41€	58,86%	3 192 293 €	Achevé.	98%	Capacité d'accueil: 120 élèves Surface: 747 m² créés et 144m² rénovés.		Non concer	Réception fin avril 2023. Ouvert depuis le 2 mai 2023.
	Enseignement et formation		Création d'un préau et d'une salle informatique à l'école La Forgerette	Bonneuil-en- Valois	158 865 €	2023	9 mois	67500,00€						45 800,00 €			113 300,00 €			Non démarré.		Surface nouvelle: Nombre annuel d'usagers grand public: Nombre d'heures annuelles d'utilisation par l'école: Nombre annuel de formations:			Augmentation du montant des projets et regroupement des deux compte-tenu qu'un seul dossier de demande de subvention a été déposé auprès des partenaires financiers pour les deux projets. En attente du cahier des charges en cours de rédaction pour lancer l'appel d'offres.
		4	Construction groupe scolaire maternel en modulaire	Brégy	700 000 €	2025	2 ans	280 000 € (souhaité)	14 000 € (souhaité)					266 000 € (souhaité)				80% (escompté)		Reporté en 2025.		Capacité d'accueil: Surface:			
		5	Extension de la cantine du Centre à Le Plessis Belleville	Le Plessis- Belleville	400 000 €	2024	9 mois	72 000 €						101 351 € (souhaité)	86 712 € Projet Urbain Partenarial (PUP)	Tas/Nexity Promotion		51,32 % (escompté)	337 805,00 €	Démarré.	18% 63 994€	Capacité d'accueil: 40 élèves Surface nouvelle: 104 m2			Travaux commencés le 16 mai 2024.
Renforcer la		6	Construction d'un complexe sportif dédié à l'archerie à Nanteuil-le-Haudouin "Arcarena", susceptible d'accueillir des équipes dans la phase de préparation des JO Paris		3 333 334 €	2021	4 ans													Annulé.					
cohésion sociale et territoriale	Sport	7	Construction d'un ensemble vestiaires- sanitaires au stade Patrice Cauvin	Crépy-en-Valois	782 710 €	2025		31500 € (souhaité)												Nouveau projel 2025.	t	A définir.			
		8	Création d'un tiers-lieu	Marolles	450 000 €	2025	1an	180 000 € (souahité)						171 000 € (souhaité)	9 000 €	CCPV		80% (escompté)		Reporté en 2025.		Niveau de performance énergétique atteint grâce à la rénovation: Surface nouvelle d'accueil du public: Nombre d'événement organisés:			(Dispositif Fabriques de Territoire).
		9	Construction d'un bâtiment faisant office de cantine scolaire et de centre intergénérationnel		815 639 €	2025	2 ans	297 000 € (souhaité)				100 000,00 €		211 500,00 €				80% (escompté)		Reporté en 2025.		Capacité d'accueil: Surface nouvelle:		X (2025)	Permis de construire délivré. Demande de subvention DETR sera relancée en 2025.
	Développer les services dans les territoires ruraux	;	Réhabilitation et aménagement d'un corps de ferme	Montagny- Sainte-Félicité	2 334 885 €	2024	3 ans	264 000 € (souhaité)	669 878,51 € (souhaité)				662 029,49 € (souahité)	272 000 € (souhaité)				80% (escompté)		Démarré. (étude)		Nombre de logements créés: Nombre et typologie des de services installés: Niveau de performance énergétique atteint:			Maintien du projet pour 2025. Suite à la labellisation « Villages d'avenir » bénéficie d'un chargé de mission dédié à l'opération. La commune bénéficie d'un nouveau financement pour confier une étude plus approfondie à un cabinet. Une réunion de concertation avec les différents acteurs potentiels aura lieu en sept 24 (BE, chargé de mission, EPFLO, CCPV, CAUE) pour essayer de mettre tous les éléments en synergie.

												Cofinance	ura at mantan	PROJETS CON						Indicateurs de	ráglication	Pour les opérations achev		Maintien ou	
										*		Commanced	urs et montan	is des subvention						indicateurs de	realisation	Pour les operations achev	ees	report du proj (préciser la da	et
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)	Région Hauts- de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre fi	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale + 1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	de report)	Observations
		11	Construction d'une micro- crèche	Glaignes	578 570 €	2023 (études)	2 ans	52 000 € (souhaité accord obtenu)				73 654,00 €		146 500 € (souhaité passe en commission en oct 24)	166 800 € 15 000 €	CAF (obenu) CCPV (obtenu)		78,46 % (escompté)		Démarrage des travaux début 2025		Capacité d'accueil: Surface:			Travaux prévus début 2025 pour une ouverture fin 2025. DETR accord obtenu. Le dossier passera à la commission de septembre pour financement mars 2025.
	Développer les	12	Réhabilitation du 11 rue de la Libération en vue de l'ouverture d'une boulangerie	Betz	1086945€	2024	2 ans	178 401,00 €	156 496,13 € (non obtenu en 2024)			165 000 € (souhaité)		193 700,00 €						Non démarré. (Début des travaux prévus en septembre 2024)		Nombre de logements créés: Nombre et typologie des commerces installés: Niveau de performance énergétique atteint:			Projet qui a évolué d'un café restaurant en une boulangerie avec espace café. Dépôt de l'avant-projet du permis de construire et lancement des Appels d'offres auprès des différents corps de métiers. CD60: 149 850 € tvx réhabilitation + 43 850 € Tvx aménagements extérieurs
	services dans les territoires ruraux	13	Projet d'aménagement du bien immobilier rue du Chapitre	Fresnoy-le-Luat		2025														Nouveau projet 2025.		A définir.			Devis à établir.
Renforcer la cohésion		14	Réhabilitation d'une ancienne surface commerciale	Nanteuil-le- Haudouin	3 377 305 €	2025	1 an	594 000 € (souhaité)			818 979,01 € Fonds Vert	200 000 € (souhaité)		870 000€ (souhaité)	50 000,00 €	SE60	2 532 979,01 € (souhaité)	75% (escompté)		Nouveau projet 2025.		Niveau de performance énergétique atteint :			Plan de financement à revoir.
sociale et territoriale		15	Création d'un lieu d'accueil aux touristes	Morienval	124 165 €	2018	5 ans													Annulé.					
	Culture	16	Mise en valeur de l'Abbatiale par l'aménagement du jardin absidial	Morienval	100 000 €	2023	3 ans													Annulé.		Nombre de visiteurs annuel de l'abbatiale:			
		17	Aménagement d'un cabinet médical lié au centre de	Bonneuil-en- Valois	140 000 €	2023	1an													Annulé.		Nombre de professionnels de santé accueillis: Nombre de patients accueillis:			
	Santé	18	santé du Valois Création d'une annexe du Centre de Santé de Crépy- en-Valois	Betz	30 000 €	2024	4 mois													Achevé.	100,00%	Nombre de professionnels de santé accueillis: Nombre de patients accueillis:			Le centre est ouvert depuis mars 2024.
	Barda lia akian	19	Réhabilitation d'un local en vue d'y installer une	Betz	68 000 €	2025	2 ans													Annulé.					
	Revitalisation urbaine	20	Construction d'un nouveau préau/abri bus	Fresnoy-le-Luat		2025														Nouveau projet 2025.					Devis à établir.
	Renaturation des	21	Création d'un observatoire sur le Frêne associé à une zone de stationnement	Fresnoy-le-Luat	55 066 €	2024	4 mois	27 532,88 € (souhaité)						16 519,73 € (souhaité)	15 000 € (souhaité)	CCPV				Non démarré.	0%	Nombre d'emplacements créés: Nombre d'emplacements PMR créés: Nombre de frênes plantés: Nombre de panneaux d'information installés:			En attente des notifications de subventions. Normalement début des travaux 4ème trimestre 2024.
	espaces publics	22	Démolition de l'ancien foyer rural, désimperméabilisation et renaturation des sols	Fresnoy-le-Luat		2025														Nouveau projet 2025.					Devîs à établir.
		23	Renforcement du réseau d'eau potable - Tranche 1: rue de Néry à Trumilly et rue Sainte Marie à Auger- Saint-Vincent	SMIAEP d'Auger- Saint-Vincent	174 582 €	2021	1an	71800,00 €						17 100,00 €			88 900,00 €	47,35%	187 753 €	Achevé.	100%	Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé: 575 ml Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution: 0,62%	+1	Non concerr	é Travaux réalisés rue de Néry en mai 2022 et rue Sainte Marie en juin 2022.

													PROJETS CO											
											Cofinance	ırs et montar	nts des subvention	is obtenues			T		Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achev	ées	Maintien ou report du projet	
Axes	Orientations	Numéro Fiche	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de	Début de	Durée de		E	tat			Conseil	Autre fi	inanceur	Total de	Taux de		Etat d'avancement	Taux des dépenses réalisées		Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du	(préciser la date de report)	Observations
AAUS	thématiques	action/ projet	riujet	name u ouvrage	l'opération HT	l'opération	l'opération	DETR	DSIL	FNADT	 Région Hauts- de-France	Europe	Départemental de l'Oise	Montant	Nom	confinancement publics	cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	territoire) Attribuer une note globale + 1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI NON	uusei vaituiis
Accompag le territoi dans sa transitio	e		Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière (tranches 2, 3 et 4)		356 618 €			41 892,00 € + 46 071,66 € (souhaité)					79 780 € + 39 160,91 € (souhaité)					283 186 €	Démarré.		Linéaire réfection de voirie: Typologie des aménagements :			
écologique énergétiq		24 u	Tranche 2	Chèvreville	104 730 €	2023	6 mois	41892,00 €					35 600,00 €			77 492,00 €	60,25%	128 616 €	Achevé.		Linéaire réfection de voirie: 368 ml Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CS1 classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06 Batisfaction aux normes d'accessibilité Handicapés.			
	l'assainissemen	t	Tranche 3		119 096 €			52 116,00 € (non obtenu en 2024)					44 180,00 €			44 180,00 €	28,58%	154 570 €	Achevé.	100%	Linéaire réfection de voirie: 363 ml Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CS1 classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06 Batisfaction aux normes d'accessibilité Handicapés.			
			Tranche 4		132 792 €	2025		46 071,66 € (souhaité)					39 160,92 € (souhaité)			85 232,58 € (souhaité)	64,19 % (escompté)		Nouveau projet	:	Linéaire réfection de voirie: Typologie des aménagements :			
		25	Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales	Villers-Saint- Genest	200 000 €	2024	1an	(Soundite)					(soundite)			(soundite)	(escompte)		2025. Annulé.		Surface du bassin prise sur des espaces naturels: Récurrence des phénomènes de débordements observée:			
		26	Création d'un bassin tour de ville	Villers-Saint- Genest	200 000 €	2024	3 mois												Annulé.		Surface supplémentaire sur emprise agricole: Terrains privés régulièrement impactés:			Suite à de nombreuses réunions de conciliation, la commune n'a pas pu obtenir l'emprise foncière de 757m2 nécessaire à la réalisation de l'opération.
		27	Interconnexion entre le SMIAEP et Le Luat (par Beaurain)	SMIAEP d'Auger- Saint-Vincent	296 029 €	2024	2 ans	80 000,00 €					dossier à dépose sur la plateforme dédiée	la	Agence de l'Eau Seine Normandie				Non démarré.		Linéaire de réseaux créé:			EN COURS. Le marché vient d'être attribuer à BARRIQUAND SAS - maîtrise d'œuvre ADTO/SAO pour 291 229 euros HT, AMO 4800 euros soit 296 029 € démarrage 0S 1 du 9 avril 24 - Fin des travaux septembre 2024.
		28	Renforcement de réseau d'eau potable rue Chantepie Glaignes	SMIAEP d'Auger- Saint-Vincent	259 708 €	2023	1an	80 000,00 €					17 250,00 €	66 919 € (souhaité)	Agence de l'Eau Seine Normandie				Non démarré.		Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé: Pourcentage de réseauxde l'unité de distribution			En cours. Démarrage OS 1 du 15 février 24 - Fin des travaux septembre 2024
		29	Programme voirie et assainissement 2023 rue d'Eve et rue Choquière	Lagny-le-Sec	1 112 119 €	2023	9 mois	97500,00€								97500,00€			Démarré.		Volume d'eau traité en moins par la station d'épuration: Volume d'eau capté dans le bassin de rétention: Augmentation de la qualité de l'eau rejetée dans le milieu après traitement:			Les travaux de la rue Choquière ont commencé en septembre 2023 et sont terminés. Les travaux de la rue d'Eve débuteront au 3ème trimestre 2024.
			Réaménagement voirie et assainissement	Le Plessis-	2 300 533 €	2024																		
	Protéger la	30	Phase n°3 route de Senlis	Belleville	421 422 €	2024	7 mois	126 426,60 € (non obtenu en 2024)					60 000 € (souhaité)	148 591,00 €	Agence de l'Eau Seine Normandie	335 017,00 € (souhaité)	79,49 % (escompté)		Démarré.	40%	Mètre linéaire de voirie réaménagée. Mètre linéaire de piste cyclable créée. Volume de stockage d'eau pluviale dans les noues.			
	ressource en eau et améliorer l'assainissement		Phase n°1 et 2 séparation des réseaux EP/EU Rue du Vert Buisson rue de Billy	Le Plessis- Belleville	1 879 111 €	2025		126 500 € (souhaité)											Nouveau projet 2025.		11000			
		31	Récupération des eaux de pluie des toitures du gymnase et des tennis couverts	Lagny-le-Sec	71 859 €	2024	4 mois	22 994,88 €	DSIL basculé en DETR				34 492,32 € (souhaité)						Non démarré.		Nombre de m3 d'eau récupéré par an:			Début des travaux au 2ème semestre 2024.

				T				T						PROJETS CON	1MUNAUX										
												Cofinance	ırs et montan	ts des subvention	s obtenues					Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achev	ées	Maintien ou report du projet	
		Numéro							E	itat	I				Autre fi	inanceur				Etat d'avancement	Taux des dépenses		Indicateurs d'impact	(préciser la date de report)	
Axes	Orientations thématiques	Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)		Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Montant	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	territoire) Attribuer une note globale + 1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI NON	Observations
		32	Mise en place d'un réservoir pour remplacer le château d'eau à FRESNOY LE LUAT			2025		20% (souhaité)						10% (souhaité)	50% (souhaité)	AESN				Nouveau projet 2025.		A définir.			Etude de faisabilité, début étude fin 2024 - Travaux fin 2025.
Accompagne	r	33	Travaux de renforcement d'eau potable à ROUVILLE			2025														Nouveau projet 2025.		Linéaires de réseaux d'eau potable renforcés: Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution:			Travaux fin 2025.
dans sa transition écologique e énergétique	t	34	Travaux de renforcement d'eau potable à SERY MAGNEVAL	SMIAEP d'Auger- Saint-Vincent		2025														Nouveau projet 2025.		Linéaires de réseaux d'eau potable renforcés: Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution:			Travaux fin 2025.
,		35	Etude de diagnostics forages	SMIAEP d'Auger- Saint-Vincent	136 875 €	2024	6 mois							13 687.50 € (souhaité)	68 437.50 € (souhaité)	AESN	82 125 € (souhaité)	60% (escompté)		Projet 2024 qui n'était pas prévu au programme.		A définir.			Lancement étude au 4ème trimestre 2024.
		36	Rénovation et modernisation de l'éclairage public	Duvy	36 322 €	2022	1 mois	14 528,08 €	3 632,18 €					10 890,00 €			29 050,26 €	79,98%	36 322 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an: ■ 2021: 43 985.00 kW/h 2022: 33 522.00 kW/h 2023: 21 890.00 kW/h	+1	Non concerné	
		37	Rénovation énergétique de la salle des fêtes	Neufchelles	16 796 €	2022-2023	2 ans	6 718,55 €									6 718,55 €	40,00%	16 796 €	Achevé.		kW/h consommés par an: estimation à 1200 kW/h de réduction annuelle	+1	Non concerné	Rapport annuel non connu car installation faite en décembre 2022. Sur le mois de janvier 2023 nous avons 160 kwh de moins rapport à 2022
		38	Remplacement de la pompe à chaleur en réversible dans le bâtiment du périscolaire et de restauration à Ormoy- Villers	SIVOS DUVY, t ORMOY- VILLERS, ROUVILLE	20 565 €	2021	1an	8 226,00 €				7 400,00 €					15 626,00 €	75,98%	20 565 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an: 2021 pas représentatif compte-tenu de la crise sanitaire lié au COVID-19. 2022 : 38 928 kW/h. 2023 : 33 462 kW/h.	+1	Non concerné	
	Diminuer les consommations d'énergie	39	Remplacement de l'éclairage et des radiateurs électriques de la mairie	Rosoy-en- Multien	7847€	2023	1an	3 540,00 €	(Non obtenu en 2023)								3 540,00 €	40,00%	8 850 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an: en attente d'une année complète pour renseigner les indicateurs.			Montant prévisionnel du projet modifié.
		40	Chauffage de la maison des associations	S Betz	100 000 €	2024		22 934 € + 2 199 € (souhaité)	Dossier basculé en DETR					19 490,00 €						Non démarré.		kW/h consommés par an:			En attente des accords de subventions pour l'exercice 2024. Si les subventions ne sont pas accordées le projet sera reporté en 2025.
		41	Climatisation réversible à la mairie	Betz	70 000 €	2022	1an		11 150,03 €					8 710,00 €			19 860,03 €	79,79%	24 889 €	Achevé.		kW/h consommés par an: du 24/06/2020 au 24/08/2021: 12 580 kW/h du 24/08/21 au 25/08/22: 12 987 kW/h du 25/08/22 au 01/09/23: 15 416 kW/h		Non concerné	
		42	Remplacement des menuiseries de la mairie	Betz	50 000 €	2022	1an	16 660,00 €						14 160,00 €			30 820,00 €	76,01%	40 549 €	Achevé.		kW/h consommés par an: du 24/06/2020 au 24/08/2021: 12 580 kW/h du 24/08/21 au 25/08/22: 12 987 kW/h du 25/08/22 au 01/09/23: 15 416 kW/h			
		43	Réhabilitation énergétique de la salle polyvalente	Betz	700 000 €	2025-2026		264 000 € (souhaité)												Projet 2025/2026.		Kw/h d'énergie consommé par an: Nombre d'évènement organisés par an:			
		44	Isolation du préau de l'école	e Ognes	50 000 €	Fin 2023/2024	20 mois	27 265,04 €						15 760,00 €			43 025,04 €	71,01%	60 589 €	Démarré.	50%	kW/h consommés par an:			Montant prévisionnel du projet modifié. Travaux débutés en décembre 2023. la suite et fin est reportée à l'été 2025.

														PROJETS COM	IMUNAUX										
												Cofinanceu	ırs et montan	ts des subvention	s obtenues					Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achev	ées	Maintien o	
		Numéro							E	itat					Autre fi	nanceur				Etat	Taux des		Indicateurs d'impact	report du pr (préciser la de de report	date
Axes	Orientations thématiques a	Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)	Région Hauts- de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Montant	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	(Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif		Observations
		45	Rénovation énergétique de la mairie	Mareuil-sur- Ourcq	335 000 €	2024	14 mois				117 250 € Fonds Vert			150 750,00 €						Projet modifié et démarré pour la réfection de la toiture.		kW/h consommés par an:			Sur conseils de Mme le Sous-Préfet de Senlis cette demande de subvention est sollicitée auprès du Fonds vert. Elle remplace la demande initial de rénovation de la toiture de la mairie, du fait que le dossier n'a pas été retenu en DSIL pour 2023. Démarrage des travaux espéré fin 2024.
		46	Réhabilitation énergétique de l'école élémentaire	Mareuil-sur- Ourcq	1088330€	2025	3 ans	67 500 € (souhaité)			713 164 € (souhaité) Fonds Vert			90 000 € (souhaité)						Reporté en 2025 ou 2026.		kW/h consommés par an:		X (2025/ 2026)	
Accompagner le territoire dans sa	Diminuer les	47	Réhabilitation énergétique de l'école maternelle	Mareuil-sur- Ourcq	800 000 €	2025	3 ans	67 500 € (souhaité)			482 500 € (souhaité) Fonds Vert			90 000 € (souhaité)						Reporté en 2025 ou 2026.		kW/h consommés par an:		X (2025/ 2026)	
transition écologique et énergétique	d'énergie	48	Rénovation énergétique de bâtiments communaux	Boissy-Fresnoy	37 086 €	2023	1an										0,00 €	0,00%	11 478 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an: 2022: 127 070 kW/h 2023: 93 566 kW/h	+1		Projet non démarré au 30/06/23. En cours de finalisation car les travaux ont été en partie réalisés en juillet 2023. Changement porte de l'école + menuiseries + Travaux de chauffage (remplacement robinetterie thermostatique, désembouage plancher chauffant Mairie, périscolaire.
		49	Installation de pompes à chaleur et isolation des bâtiments publics communaux	Boissy-Fresnoy	935 088 €	2024 (étude)	1an				374 035,26€ (souhaité) Fonds Vert			374 035,26€ (souhaité)						Non démarré.		kW/h consommés par an:			Déposer la demande de subvention au titre du Fonds Vert et non de la DETR. En 2024, il faudra atteindre les 40% d'économies d'énergie pour pouvoir prétendre à ce dispositif. A ce jour, la commune n'a rien réalisé. Il faut faire une étude sérieuse car les devis étaient exorbitants. Le SE60 propose un accompagnement mais cela est assez long. Cette étude ne débutera qu'en septembre 2024.
		50	Rénovation thermique de la salle des fêtes de Glaignes	Glaignes	195 214 €	2025	7 mois	87 649,81 €			84 000 € Fonds Vert (Accord obtenu)									Reporté en 2025.		kW/h consommés par an:			
		51	Rénovation énergétique de la salle du conseil	Séry-Magneval	95 121 €	2023	1an				29 487,42 € Fonds Vert			39 930,00 €			69 417,42 €	72,98%		Non démarré.		kW/h consommés par an:			Démarrage des travaux le 30/08/24.
		52	Réhabilitation de l'ancienne maison de maître			2024-2025	1an													Annulé.		Nombre de services installées à la livraison du bâtiment: Niveau de performance énergétique et environnementale du bâtiment : Nombre de kW/h économisês par an:			Le projet est annulé pour le moment.
			Travaux d'enfouissement des réseaux secs et mise en éclairage public led rue René DELORME et Chemin de Boissy		123 332 €	2023	1an	49 332,94 €						42 070,00 €	61 884,29 €	SEZE0	153 287,23 €	75,24%	203 738 €	Démarré.		kW/h consommés par an:			Projet en cours. Démarrage 0S 1 du 9 novembre 2023 - Fin des travaux août 2025. Montant modifié avec actualisation du prix estimé du marché. Financement CD60 via le SEZEO

	1				1	I	I							PROJETS COM	MUNAUX										
												Cofinanceu	rs et montan	ts des subventions	obtenues					Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achev	rées	Maintien o	
		Numéro							Et	tat					Autre fi	nanceur				Etat d'avancement	Taux des dépenses		Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du	(préciser la de report	date
Axes	Orientations thématiques	Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)	Région Hauts- de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Montant	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif		Observations ON
		54	Rénovation de l'éclairage public	Séry-Magneval	61 517 €	2025	1an	19 070,25 € (non obtenu en 2023 et en 2024)			Demande à redéposer au titre du Fonds Vert			30 143,31 € (non obtenu en 2023 et redéposé en 2024)						Reporté en 2025.		kW/h consommés par an:		X (2025)	Subventions non obtenues en 2023 et en 2024, Le dossier sera reconduit en 2025.
		55	Remplacement du système de chauffage de l'école	Eve	9 555 €	2022	7 mois										0,00€	0,00%	9 555 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an: 6 864 kW/h en 2021, 7 861 kW/h en 2022 et 2 735 kW/h en 2023.	+1	Non conce	rné
		56	Isolation de l'école et changement des menuiseries	Brégy	66 500 €	2025	3 mois	26 600 € (souhaité)	1330 € (souhaité)					25 270 € (souhaité)				80% (escompté)		Report en 2025.		kW/h consommés par an:			
Accompagne		57	Rénovation de l'éclairage public	Fresnoy-le-Luat	96 624 €	2024	6 mois	38 649,44 €						24 155,90 €	10 145,47 €	CCPV	72 950,81 €	75,50%		Achevé.	0%	kW/h consommés par an: en attente d'une année complète pour renseigner les indicateurs.	9		Travaux achevés. En cours de réception. Pas de facture reçue au 22/07/24.
le territoire dans sa transition écologique e	Diminuer les consommations d'énergie	58	Changement d'éclairage intérieur dans deux bâtiments communaux	Lévignen	28 614 €	2025	4 mois	11 445,55 € (souhaité et non obtenue en 2024)						10 587,14 €						Reporté en 2025.		kW/h consommés par an:		Х	En attente subvention DETR
énergétique		59	Réhabilitation des locaux scolaires et périscolaires	Vauciennes	22 547 €	2024	1 mois	9 462,93 €						8 568,03 €						Achevé.		kW/h consommés par an: en attente d'une année complète pour renseigner les indicateurs.	9		Travaux achevés.
		60	Connexion d'une GTC télégestion à la maison des jeunes	Le Plessis- Belleville	9 195 €	2025	2 mois	2 758 € (souhaité)									2 758 € (souhaité)	29,99% (escompté)		Reporté en 2025.	0%	kW/h consommés par an:			Les travaux concernant la GTC devaient commencer en septembre 2024 mais seront reporté en 2025 du fait de la non attribution de la subvention.
		61	Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires	Le Plessis- Belleville	100 442 €	2024	5 mois	30 132 € (non obtenu en 2024)							25 110 € (souhaité)	SE60	55 242,00 € (souhaité)	54,99% (escompté)		Démarré.	50%	kW/h consommés par an: 15,84 Mwh Après travaux 0 Mwh			Travaux en cours juillet 2024.
		62	Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires	Le Plessis- Belleville	50 000 €	2025		15 000 € (souhaité)							12 500 € (souhaité)	SE60	27 500 € (souhaité)	55,00%		Nouveau projet 2025.		kW/h consommés par an: 15,84 Mwh Après travaux 1,54 Mwh			
		63	Changement de toiture pour les bâtiments des associations du 14 au 18 place de l'Eglise	Le Plessis- Belleville	67 069 €	2023	3 mois	13 413,76 € (non obtenu)									0,00 €	0,00%	67 069 €	Achevé.	100%	kW/h consommés par an:			
		64	Isolation du gymnase et des logements communaux		184 130 €	2025	3 mois		77 334,40 € (souhaité)					69 969,22 € (souhaité)						Projet 2024 reporté en 2025.		kW/h consommés par an:		X (2025)	
		65	Passage au LED des installations sportives	Lagny-le-Sec	80 909 €	2025	7 mois		33 981,75 € (souhaité)			30 745,39 € (souhaité)								Projet 2024 reporté en 2025.		kW/h consommés par an:		X (2025)	Les équipements sportifs ne sont pas éligibles au Fonds Vert.
		66	Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune	Lagny-le-Sec	236 000 €	2024	6 mois				188 800 € (souhaité) Fonds Vert									Projet qui ne relève plus de la compétence de la commune		kW/h consommés par an:			Compétence éclairage public transférée au SE 60.
	Préserver la	67	Valorisation de la faune et la flore en zone humide	Betz	120 000 €	2025-2026														Reporté en 2025/2026.		Surface éco-aménagée/ Surface protégée/ surface accessible: Nombre de visiteurs par an:			
	biodiversité /protéger la ressource en eau	68	Renaturation de la gestion des eaux pluviales des lotissements de la Rochette et de la Petite Sole	Lagny-le-Sec	250 000 €	2025	7 mois								200 000€ (souhaité)	Agence de l'Eau Seine Normandie		80% (escompté)		Projet 2024 reporté en 2025.		Volume de stockage dans les noues en m3: Nombre de m2 désimperméabilisés:		X (2025)	

														PROJETS COM	MUNAUX										
												Cofinanceu	rs et montan	nts des subventions						Indicateurs de	réalisation	Pour les opérations achevé	ies	Maintien ou	
		Numéro							E	Etat					Autre fi	inanceur				Etat	Taux des		Indicateurs d'impact	report du proj (préciser la da de report)	te
Axes	thématiques	Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Début de l'opération	Durée de l'opération	DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires)	Région Hauts- de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Montant	Nom	Total de confinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré) au 30/06/24	dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	(Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI NO	Observations
	Encourager une transition agricole et une alimentation locale	CO	ation d'une microferme rraîchère bio innovante	Lagny-le-Sec	1051524€	2023	6 mois			504 731,52€ non obtenu en 2024)		201 408 € (subvention prolongée jusqu'au 31/12/2025)							1051524€	Achevé.	+ de 50% et le reste avant fin 2024	Volume annuel de production: Volume de vente en direct au consommateur:		Non concern	é Achevé à l'Automne 2023. Aucune subvention de l'Etat en 2023.
Accompagne le territoire dans sa transition écologique e énergétique	t	cha géot de Valo rural cer bâtir	réation de réseaux de aleur issus de la filière biomasse ou de la thermie (futur quartier e la gare de Crépy-en- lois), ainsi qu'en milieu al notamment dans des entres bourgs dotés de iments publics pouvant être reliés entre eux	Communes	1000 000 €	2025	2 ans (études)													Reporté en 2025.		Poursuite des études de faisabilité vers la création de réseaux de chaleur: Nombre de bâtiment raccordés par des réseaux de chaleur: Nombre d'habitants chauffés par les réseaux: Nombre de Gw/h produits:			
	renouvelables	71	réation d'un réseau de chauffage collectif	Mareuil-sur- Ourcq	1700 000 €	2022	3 ans													Annulé.		Nombre de bâtiments raccordés au réseau de chaleur communal : Nombre d'habitants chauffés par le réseau: Puissance produite par la chaudière:			Projet supprimé.
		72 sola	ntallation d'une unité de production d'énergie laire photovoltaïque en utoconsommation à la station d'épuration	Crépy-en-Valois	103 926 €	2024	1an													Projet suspendu pour le moment.	r	Nombre de MWh produits par an: Bilan carbone : Kg eq CO² évités:			Le dossier a été refusé en 2023 (DSIL) et la demande n'a finalement pas été prolongée. La préfecture nous indique ne plus subventionner le photovoltaïque.
		ab ab	éation d'un parking aux bords de l'église, avec borne électrique et covoiturage	Neufchelles	40 000 €	2021														Modifié et achevé.	100%	Nombre de places de covoiturage créées : 1 place de covoiturage. Pour l'année 2022 (mise en service 21.10.22) Nombre de charges : 4 Pour l'année 2023 Nombre de charges : 42		Non concern	Une borne électrique a été installé par le SE60 sur un parking déjà existant, à côté de la mairie. Cela n'a donc pas été pris en charge par la commune, mais par le SE60. La commune n'a pas les données, seul le SE60 a une visu dessus. Sur ce parking il
Améliorer le mobilités	s Favoriser l'intermodalité	74	Pôle d'Echanges Multimodal (PEM)	Crépy-en- Valois/CCPV	2 178 474 €	2023 (études)	3 ans													Démarré (études)		Nombre et dimension des voies de circulation modes doux: M2 désimperméabilisés: Type de plantations: Nombre de m2 de surface apaisée (sans voiture):			existe une place de covoiturade. PEM Nord finalisé. MOE désigné. Stade AVP terminé depuis le 06/09/24. Permis d'aménager sera déposé en 2024. Travaux prévus mi-2025/mi-2026.
		75 rer	Mesures accompagnement de emplacement du Pont Saint Ladre et aménagement de carrefours	Crépy-en-Valois	2 595 000 €	2023 (études)	4 ans													Non démarré.		Nombre de mètre linéaire de piste/bande cyclable créée:			L'étude de circulation préalable à la conception est terminée. Des scénarios de circulation et des esquisses d'aménagement ont été présentés et validés. La consultation de maîtrise d'œuvre est en cours. Les demandes de subvention seront envoyées au stade de l'avant-projet/estimation, en automne 2024.

Lég	ende
	Projets achevés
	Projets 2023 et 2024 non
	démarrés ou en cours
	Projets 2025-2026
	Projets annulés