

PROJETS CCPV																													
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/ projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues										Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations				
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif		OUI	NON		
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom															
Améliorer les mobilités	Planifier les mobilités	1	Elaboration d'un plan de mobilité simplifié et de sa déclinaison en schéma directeur des mobilités actives	Communauté de Communes du Pays de Valois	89 905 €	26 972 €	2022	2 ans				47 950,00 €	ADEME			17 981,00 €	SMTCO	65 931,00 €	73,33%	89 905,00 €	Démarré.	78%	Nombre d'actions définies: Nombre de kilomètres d'itinéraires réalisés:					Etudes rendues. SDMA approuvé au Bureau Communautaire du 20 juin 2024. L'arrêt du PDMS sera proposé au Conseil Communautaire du 4 juillet 2024 avant la consultation des PPA et du public en vue d'une approbation par le Conseil Communautaire du 12 décembre 2024.	
	Décarboner les mobilités	2	Acquisition d'un véhicule GNV	Communauté de Communes du Pays de Valois	30 000 €	15 000 €	2023														Annulé.		Nombre de véhicules achetés sur la durée du CRTE: 2 Emission de grammes CO ² du véhicule par km: 0 Nombre de km parcourus par an afin de connaître les émissions annuelles par véhicule: non défini	+1				Acquisition de 2 véhicules électriques en 2023 et non GNV pour un montant de 68 690,34 €.	
	Favoriser l'intermodalité		3	Etudes Pôle d'Echanges Multimodal pour toutes les gares du territoire (Nanteuil-le-Haudouin, Le Plessis-Belleville, Mareuil-sur-Ourcq, Ormoy-Villers)	Communauté de Communes du Pays de Valois / Communes	100 000 €	30 000 €	2025	2 ans							20 000 € (souhaité)	SMTCO									X (2025)			Consultation de maîtrise d'œuvre sera lancée en 2025.
			4	Aménagement de parkings vélos sécurisés à proximité des gares de Mareuil-sur-Ourcq et Ormoy-Villers	Communauté de Communes du Pays de Valois / Communes	10 588 €	2 118 €	2025		4 235,20 € (souhaité)	4 235,20 € (souhaité)					8 470,40 € (souhaité)		80% (souhaité)					Projet 2025.		Nombre de stationnement quotidien (taux de remplissage des espaces):				
		5	Construction d'un parking silo à Crépy-en-Valois	Communauté de Communes du Pays de Valois / Commune de Crépy-en-Valois	8 000 000 €	1 600 000 €	2026	2 ans																Nombre de places de stationnement réalisées: Surface végétalisée en toiture/quantité de m ³ d'eau retenue: Surface de panneaux photovoltaïques/puissance énergétique produite:					Projet en attente des acquisitions foncières.
		6	Agir sur la mobilité des habitants et des salariés pour l'accès aux zones d'activités économiques du territoire par le déploiement d'infrastructures cyclables	Communauté de Communes du Pays de Valois/ Communes	500 000 €	100 000 €	2025	5 ans																	Nombre de km d'aménagements cyclables réalisés:				

PROJETS CCPV																													
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues											Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations			
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI		NON		
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom															
Améliorer les mobilités	Mobilités du quotidien et touristiques	7	Aménagement de 2 kilomètres du délaissé ferroviaire en voie verte (Ormy-Villers)	Communauté de Communes du Pays de Valois	360 000 €	108 000 €	2025	2 ans																			La demande d'acquisition a été étudiée par la commission SNCF en date du 30 Mai 2023, Nexity, en charge de la vente attend désormais le compte-rendu de la SNCF afin de poursuivre l'instruction ou non du dossier. Nexity a été relancé par la CCPV les 22/06/2023 et 31/08/2023 concernant la réception de ce compte-rendu. Demandes sans réponses.		
		8	Aménagement d'un parking Nature pour la voie verte	Communauté de Communes du Pays de Valois	A définir	A définir	2025	1 an																		X (2025)		Projet modifié et reporté en 2024. Lancement des études de maîtrise d'œuvre fin 2023.	
		9	Aménagement d'une aire de covoiturage	Communauté de Communes du Pays de Valois	A définir	A définir	2026	1 an																			X (2026)		Projet modifié et reporté en 2025 - 2026.
		10	Liaison de la voie verte CCRV à la CCPV (Palesne-Morienval)	Communauté de Communes du Pays de Valois	120 117,22 €	24 023 €	2025																						
Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Diminuer les consommations d'énergie	11	Déploiement d'une animation territoriale de la transition écologique et énergétique afin de mettre en application le plan d'actions du Plan Climat Air Energie Territorial	Communauté de Communes du Pays de Valois	15 000 €/an	75 000 €	2022	5 ans																				Projet mené avec le CPIE sur la base d'une convention pluri-annuelle. Animation du CPIE à l'occasion de 3 événements en accompagnement de la CCPV sur la thématique de la biodiversité (mai à vélo 2022 et 2023, jardin en fanfare à Bonneuil en Valois en 2023. Une plaquette de communication CPAET diffusée via le Bonjour Valois et sur les événements de la CCPV. 1er rendez-vous Climat et Biodiversité organisé le 14 novembre 2023	
		12	Travaux d'amélioration de la performance énergétique du Centre Aquatique du Valois	Communauté de Communes du Pays de Valois	A définir	A définir	2023 (études)	3 ans																					Réalisation d'une étude de consommation énergétique pour tous les bâtiments avec des objectifs de réduction à l'horizon 2030 - 2040 -2050. Le dossier technique de modulation n'a pas pu être réalisé pour le CA du fait des données non applicables. Le Bureau d'études se concentre sur le mix énergétique. Rendu de l'étude début décembre 2023. La CCPV doit s'associer à la ville de Crépy-en-Valois pour un complément d'étude sur les 3 gymnases et le Centre aquatique afin avoir une vision globale de ce qui peut être fait. Source géothermale + panneaux photovoltaïques toits et parking. Par la suite objectif de créer un réseau de chaleur pour alimenter le lycée et les logements à proximité. Maîtrise d'œuvre prévue en 2024 et travaux 2025.
		13	Accompagnement des particuliers dans la mise en œuvre des mesures nationales pour l'isolation et la performance énergétique et environnementale des logements	Communauté de Communes du Pays de Valois	18 000€/an	90 000 €	2024	5 ans																					Accompagnement ADIL.

PROJETS CCPV																												
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues										Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations			
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif		OUI	NON	
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom	Coût total de l'opération	Taux de cofinancement publics (%)												
Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique		14	Soutien au déploiement de la filière bio gaz pour l'avitaillement des véhicules individuels, de transport de marchandises et de transport en commun en lien avec les méthaniseurs en cours d'installation sur le territoire	Communauté de Communes du Pays de Valois	100 000 €	50 000 €	2025																			En attente d'opportunité foncière.		
	Produire des énergies renouvelables	15	Développement d'un parc photovoltaïque sur la friche de l'ancienne sucrerie de Vauciennes	Communauté de Communes du Pays de Valois	3 300 000 €	A définir	2025	3 ans																			Reporté car les acquisitions foncières n'ont pu être réalisées en 2023/2024.	
		16	Création d'une recyclerie	Communauté de Communes du Pays de Valois	2 083 840 €	863 840 €	2022	5 ans				14 364,00 €	ADEME Etude de faisabilité pour la création d'une recyclerie														Les études sont terminées. Montant études : 17 100 € HT, Choix du foncier d'implantation - étude de circulation réalisée Les acquisitions foncières auront lieu fin 2023/début 2024. Ce projet nécessitera un dossier loi sur l'eau avec instruction sur 18/24 mois, fait partie d'un projet global: Ecopôle La CCPV a confié la mission à un programmeur et le rendu de l'étude doit intervenir en mars 2025. Fin des travaux prévus en 2027.	
	Traiter les déchets / développer l'économie circulaire	17	Promotion du compostage domestique	Communauté de Communes du Pays de Valois	174 000 €	123 905 €	2021	5 ans							50 095,00	Cessions aux habitants	50 095,00 €	28,79%	174 000,00 €	Démarré.	76%	Nombre de composteurs attribués au 30/06/24: 1950 Nombre de kg d'ordures ménagères résiduelles en moins : 122 tonnes/an					Non concerné	Projet démarré en septembre 2021.
		18	Création de points de collecte de proximité pour emballages papiers et ordures ménagères	Communauté de Communes du Pays de Valois	35 000 €	35 000 €	2023	4 ans											35 000,00 €	Annulé.		Nombre de point de collecte de proximité mis en place: Quantité et qualité des déchets recyclables collectés: Fréquence de collecte:					Projet retiré de la programmation car faisabilité difficile.	
		19	Améliorer le réseau de points de collecte du verre	Communauté de Communes du Pays de Valois	66 000 €	19 800 €	2025	3 ans						46 200 € (souhaité)	CITEOS	46 200 € (souhaité)	70 % (souhaité)		Projet reporté en 2025.		Quantité et qualité des déchets recyclables collectés: Nombre de point de collecte de proximité mis en place:				X (2025)			
	Encourager une transition agricole et une alimentation locale	20	Elaborer un Projet Alimentaire Territorial	Communauté de Communes du Pays de Valois	75 000 €	15 000 €	2025	2 ans													Nombre d'actions mises en œuvre: Nombre d'écoles engagées dans la démarche d'alimentation locale: Diminution du volume de biodéchets alimentaires traités:					X (2025)		

PROJETS CCPV																													
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues											Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations			
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI		NON		
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom	Coût total de l'opération	Taux de cofinancement publics (%)	OUI	NON											
Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Rechercher une sobriété foncière	23	Requalification des Zones d'Activités Economiques Intercommunales (ZAEI) (Eclairage public intelligent...)	Communauté de Communes du Pays de Valois / Communes	200 000 €	40 000 €	2026	5 ans															Reporté en 2026.		Nombre de km de voirie requalifiée: Nombre de mats d'éclairage public remplacés par mats à leds intelligents:		X (2026)	Actuellement les zones d'activités bénéficient d'un éclairage public basse consommation. L'éclairage intelligent sera envisagé pour les travaux à venir notamment à Nanteuil-le-Haudouin.	
		24	Etude Trame noire	Communauté de Communes du Pays de Valois / Communes	16 500 €	16 500 €	2025	1 an															Reporté en 2025.		Nombre de points lumineux modernisés: Nombre de communes ayant recours à l'extinction partielle ou total et/ou à la variation de l'intensité: Nombre de points lumineux retirés:		X (2025)		
	Rechercher une sobriété foncière	25	Requalification urbaine de friches dans le cadre du projet de quartier gare de Crépy-en-Valois pour la constitution d'une offre foncière dédiée à l'activité	Communauté de Communes du Pays de Valois	3 000 000 €	600 000 €	2024	5 ans	264 000,00 €				250 255,50 € (à solliciter)	Fonds Vert	233 752,50 € (sollicité)								935 010 €	Non démarré.		Nombre m ² de surface de plancher à destination de bureaux mis sur le marché: Niveau de performance énergétique et environnementale des bâtiments: Ratio surface en espaces naturels/ surface bâtie et imperméabilisée:			Lancement des études pré-opérationnelles fin 2024. Acquisitions foncières via l'EPFLO en cours. Subventions sollicitées pour friche JUY
		26	Rénovation énergétique du Bâtiment Industriel Locatif (BIL)	Communauté de Communes du Pays de Valois	541 700 €	108 340 €	2026	2 ans															Reporté en 2026.		Nombre d'entreprises installées à la livraison du bâtiment: Niveau de performance énergétique et environnementale du bâtiment: Nombre de kWh économisés par an:		X (2026)	Etude décret tertiaire en cours.	
	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	27	Création d'un nouveau Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Pays de Valois et élaboration d'un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)	Communauté de Communes du Pays de Valois	226 535 €	45 307 €	2022	2 ans								181 228,00 €	Agence de l'Eau Seine Normandie	181 228,00 €	80,00%					Démarré.	43,62%	Date d'approbation phase par phase de l'étude par les membres du COPIL:			Le marché a été notifié à VERDI INGENIERIE en avril 2022. La phase 1 est achevée et la phase 2 sera présentée le 10 octobre prochain en même temps que le début du PGSSE. Perçu 50 % de la subvention au démarrage de l'étude soit 90 614 euros. Régulé à ce jour 98 805 euros HT au bureau d'étude VERDI L'étude est toujours en cours.
		28	Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (P.P.R.E) Ru d'Autheuil	Communauté de Communes du Pays de Valois	655 700 €	131 140 €	2023-2026	3 ans								524 560 € (demandé)	Agence de l'Eau Seine Normandie							Démarré.		Suivi des stations de mesures sur le cours d'eau:			2024/2025 sera la deuxième année de travaux d'entretien. Les travaux pour le ru d'Autheuil devraient s'achever à la fin de l'année 2024. Pas de nouvelles opérations envisagées ensuite pur le moment.
		29	Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (P.P.R.E) Grivette	Communauté de Communes du Pays de Valois	826 820 €	165 364 €	2023-2026	3 ans								661 456 € (demandé)	Agence de l'Eau Seine Normandie							Démarré.		Suivi des stations de mesures sur le cours d'eau:			2024/2025 sera la deuxième année de travaux d'entretien. Des travaux de remèandrage sont ensuite prévus.
		30	Accompagner les communes et les agriculteurs dans le déploiement de solutions de lutte contre les inondations par ruissellements et coulées de boues	Communauté de Communes du Pays de Valois / Communes	5 600 000 €	1 120 000 €	2025	10 ans								4 480 000 € (souhaité)	AESN		80% (souhaité)					Reporté en 2025.		Suivi du nombre de chantiers réceptionnés: Nombre de phénomènes observés et recensés par des arrêtés de catastrophes naturelles:		X (2025)	Partie travaux suite à l'étude qui a été menée. L'étude vient de se terminer. En attente du retour de la Préfecture pour savoir si elle nous autorise à lancer une DIG pour les travaux. Cela va être repoussé en 2025. Toutefois, la CCPV accompagne financièrement l'accompagnement à la plantation de haies intra parcellaires pour 12 agriculteurs volontaires cette année.

PROJETS CCPV																													
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues											Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations			
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI		NON		
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom															
Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	31	Etude préalable à la prise de compétence assainissement	Communauté de Communes du Pays de Valois	40 000 €	8 000 €																					Projet retiré de la programmation car étude réalisée en interne.		
		32	Interconnexion des réseaux d'eau potable des communes de Lévigney, Gondreville et Ormoy-le-Davien	Communauté de Communes du Pays de Valois	1 956 886 €	475 217 €	2023	4 ans	Non obtenue en 2023																				M0e attribuée au bureau communautaire du 14 septembre 2023 (groupement Intégrale Environnement/ARANA Environnement). Etablissement avec l'AESN d'un échancier de mise en place de la protection de la ressource en eau pour satisfaire aux conditions d'éligibilité (présenté au conseil communautaire du 28 septembre 2023).
			Tranche 1 : Interconnexion Lévigney/Gondreville	Communauté de Communes du Pays de Valois	390 212 €	161 906 €	2023	2 ans	26 339,29 € (obtenue en 2024)							49 170 € (obtenue en 2024)	152 797 € (souhaité)	AESN	228 306,29 € (souhaité)	58,51 % (souhaité)									Les travaux devraient démarrer mi-juillet 2024.
			Tranche 2 : Création d'un nouveau forage à Lévigney	Communauté de Communes du Pays de Valois	971 512 €	194 302 €	2026	4 ans	90 806,60 € (souhaité)							292 000 € (souhaité)	394 403 € (souhaité)	AESN	777 209,60 € (souhaité)	80% (souhaité)			Reporté en 2026.				X (2026)		Moe conception (marché) : 27 187 € Missions complémentaires (marché) : 18 800 € Moe travaux (marché) : 28 525 € Travaux (estimation) : 900 000 € Dossier AESN études en cours Les essais débit auront lieu à l'Automne 2024.
			Tranche 3 : Interconnexion Ormoy le Davien/ Lévigney	Communauté de Communes du Pays de Valois	595 163 €	119 009 €	2025	3 ans	74 454,89 € (souhaité)							161 500 € (souhaité)	240 199 € (souhaité)	AESN	476 153,89 € (souhaité)	80% (souhaité)			Projet 2025.						Topo (estimation) : 3000 € Moe conception (marché) : 18 337,50 € Moe travaux (marché) : 13 825 € Travaux (estimation) : 580 000 € Dossier AESN études en cours
		33	Interconnexion des réseaux d'eau potable de la commune de Nanteuil-le-Haudouin avec le SIAEP de Lagny Sillery Plessis	Communauté de Communes du Pays de Valois	939 605 €	449 090 €	2023	2 ans	Non obtenue en 2023 et 2024																				M0e attribuée au bureau communautaire du 14 septembre 2023 (AREA). Etablissement avec l'AESN d'un échancier de mise en place de la protection de la ressource en eau pour satisfaire aux conditions d'éligibilité (présenté au conseil communautaire du 28 septembre 2023).
			Tranche 1 : Interconnexion entre Nanteuil-le-Haudouin et Sillery le Long	Communauté de Communes du Pays de Valois	763 980 €	352 145 €	2023	2 ans	88 000 € (non obtenu en 2024)							103 545 € (souhaité)	308 290 € (souhaité)	AESN	411 835 € (souhaité)	53,91% (souhaité)									Démarrage des travaux en octobre 2024.
			Tranche 2 : Renforcement Sillery le Long	Communauté de Communes du Pays de Valois	175 625 €	96 945 €	2023	2 ans	88 000 € (non obtenu en 2024)							8 430 € (obtenue en 2024)	70 250 € (souhaité)	AESN	78 680 € (souhaité)	44,80 % (souhaité)									Démarrage des travaux en octobre 2024.

PROJETS CCPV																															
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues										Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations						
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif		OUI	NON				
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom																	
Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	34	Interconnexion des réseaux d'eau potable des communes de Rosoy-en-Multien/Rouvres-en-Multien/Acy-en-Multien/Bouillancy/Réze-Fosse-Martin/Neufchelles Varinfroy (projet Gergonne)	Communauté de Communes du Pays de Valois	4 867 000 €	2 433 500 €	2026	2 ans																				En attente des premiers éléments de la phase 3 du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable avant de redémarrer le projet en 2024. La phase 2 du SDAEP est présentée en octobre 2023. En cours d'établissement avec l'AESN d'un échéancier de mise en place de la protection de la ressource en eau pour satisfaire aux conditions d'éligibilité. Prévision validation au conseil communautaire du 28 septembre 2023.			
		35	Interconnexion des réseaux d'eau potable des communes de Rosoy/SIAEP Boullarre Etavigny	Communauté de Communes du Pays de Valois	430 000 €	215 000 €	2026	2 ans																					En attente des premiers éléments de la phase 3 du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable avant de redémarrer le projet en 2024. La phase 2 du SDAEP est présentée en octobre 2023. En cours d'établissement avec l'AESN d'un échéancier de mise en place de la protection de la ressource en eau pour satisfaire aux conditions d'éligibilité. Prévision validation au conseil communautaire du 28 septembre 2023.		
		36	Sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune d'Eve par SIAEP Lagny Sully Plessis	Communauté de Communes du Pays de Valois	630 000 €	315 000 €	2026	2 ans																					En attente des premiers éléments de la phase 3 du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable avant de redémarrer le projet en 2024. La phase 2 du SDAEP est présentée en octobre 2023. En cours d'établissement avec l'AESN d'un échéancier de mise en place de la protection de la ressource en eau pour satisfaire aux conditions d'éligibilité. Prévision validation au conseil communautaire du 28 septembre 2023.		
					Renforcement de réseaux de 2023 à 2026	Communauté de Communes du Pays de Valois	6 268 617 €	3 134 309 €	2023	4 ans																					
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : Commune d'Eve (Tranche ferme + tranche optionnelle)	Communauté de Communes du Pays de Valois	264 862 €	154 068 €	2023	1 an	105 944,00 €						4 850,00 €					110 794,00 €	40,36%	274 523,35 €	Terminé.	100%					Achèvement des travaux le 29 février 2024.
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: NANTEUIL LE HAUDOUIN (Rue de Crépy)	Communauté de Communes du Pays de Valois	235 648 €	227 788 €	2024	1 an	88 000 € (non obtenu en 2024)						7 860 €					7 860,00 €	3,34%		Démarré.					Achèvement des travaux en juillet 2024.	
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: CREPY-EN-VALOIS (Rue Hyppolite Clair)	Communauté de Communes du Pays de Valois	192 590 €	185 750 €	2024	1 an	77 036 € (non obtenu en 2024)						6 840 € (souhaité)					6 840 € (souhaité)	3,55 % (souhaité)		Démarré.					Achèvement des travaux en juillet 2024.	
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: GONDREVILLE (chemin de la Houatte)	Communauté de Communes du Pays de Valois	279 982 €	150 310 €	2024	1 an	88 000 €						13 810 €	27 861,98 € (souhaité)	AESN			129 671,98 € (souhaité)	46,31 % (souhaité)		Non démarré.					Début des travaux prévus en août 2024.	
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: ORMOY LE DAVIEN (rue des Tilleuls)	Communauté de Communes du Pays de Valois	123 600 €	51 740 €	2025	1 an	49 440 € (souhaité)						22 420 € (souhaité)					71 860,00 € (souhaité)	58,14 % (souhaité)		Reporté en 2025.			X (2025)		Moe IBTP désigné au bureau du 14/09/2023 Moe : 3 % du montant des travaux, 3600 € Estimation travaux : 120 000 € Etudes AVP pour décembre 2023	
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: CUVERNON (rue de Grand Champs)	Communauté de Communes du Pays de Valois	154 445 €	78 607 €	2025	1 an	61 778 € (non obtenu en 2024)						14 060 € (souhaité)					75 838 € (souhaité)	49,10 % (souhaité)		Reporté en 2025.			X (2025)		Moe IBTP désigné au bureau du 14/09/2023 Moe : 3 % du montant des travaux, 3600 € Estimation travaux : 120 000 € Etudes AVP pour décembre 2023	
					Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable: Péray-les-Gambries (ex RN2 - Rue Bourguerin, ex Rue de la Houatte)	Communauté de Communes du Pays de Valois	281 629 €	185 119 €	2025	1 an	88 000 € (non obtenu en 2024)						8 510,00 €					96 510 € (souhaité)	34,27 % (souhaité)		Projet 2025.						
					Travaux d'équipement du 3ème forage de Lagny-le-Sec	Communauté de Communes du Pays de Valois	187 685 €	37 534 €	2025	1 an	(Subvention non obtenu en 2024) 59 375,28 € (souhaité en 2025)						15 080,00 €	75 676 € (souhaité)	AESN			150 131,28 € (souhaité)	80 % (souhaité)		Projet 2025.						

PROJETS CCPV																												
Axes	Orientations thématiques	Numéro Fiche action/projet	Projet	Maître d'ouvrage	Coût estimatif de l'opération HT	Reste à charge estimé CCPV	Début de l'opération	Durée de l'opération	Cofinanceurs et montants des subventions obtenues											Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations		
									Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		Total de cofinancement publics	Taux de cofinancement publics (%)	Coût total de l'opération	Etat d'avancement de l'action (projet démarré/non démarré) au 30/06/24	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%) au 30/06/24	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI		NON	
									DETR	DSIL	FNADT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom														
Renforcer la cohésion sociale et territoriale	Tourisme	50	Valorisation du patrimoine des carrières de roches du Valois par la création d'un escape game immersif	Communauté de Communes du Pays de Valois	30 000 €	15 000 €	2025	3 mois	9 000 € souhaité et Non obtenue en 2023						15 000 € (souhaité)												Rédaction d'une convention d'occupation et d'exploitation de la carrière. Attente de la contractualisation du site. Report du projet en 2025.	
		51	Mise en place d'un Van touristique itinérant du Valois historique	Communauté de Communes du Pays de Valois	33 000 €	9 101 €	2024	1 an					23 898,60 €															23 898,60 euros FNADT 2023. Rédaction du cahier des charges du van touristique du Pays de Valois fin 2023. En cours d'acquisition du VAN fin 2024. Montant d'acquisition probablement revu à la hausse.
	Santé	52	Création d'un outil numérique d'information de l'offre locale de santé	Communauté de Communes du Pays de Valois/ Commune de Crépy-en-Valois	15 000 €	10 000 €																						
		53	Création d'un bus santé	Communauté de Communes du Pays de Valois	75 000 €	15 000,00 €	2025						60 000 € (souhaité)															Elaboration d'un Contrat Local de Santé.
TOTAL					56 454 291 €	16 955 855 €																						

Légende	
	Projets 2021-2023 achevés, en cours ou en cours d'achèvement
	Projets 2023 et 2024 non démarrés ou en cours
	Projets 2025-2027
	Projets annulés